

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
1	盐磷化工循环产业园	续建	五通桥区	2014-2020	年产12万吨草甘膦技改扩能、30万吨烧碱技改扩能、热电联产扩能项目；8万吨甘氨酸项目、6万吨多聚甲醛项目、12万吨双氧水项目、5万吨甲缩醛精馏项目、3万吨三聚磷酸钠项目，12000吨草铵膦项目等。	554000	41000	30万吨烧碱技改扩能项目完成主体工程建设，正在部分设备安装及设备采购。	
2	7.5万吨/年蛋氨酸	续建	五通桥区	2016-2019	占地400亩，新建一套完整连续运行的年产7.5万吨液体蛋氨酸装置。该装置引进国际最先进的工艺技术和设备，环保达到零排放，无污染。工艺技术、生产过程自动化控制水平处于国内领先水平。	200000	50000	蛋氨酸装置完成80%，其余装置已经完工	
3	三基地建设项目-多晶硅及光伏产业项目-五通桥工业新区基础设施建设项目	续建	五通桥区	2016-2020	近中期28平方公里、远期40平方公里，建设产业特色鲜明、集约高效的工业新区，编制工业新区建设规划，征地拆迁、“五通一平”及附属设施。	300000	40000	道路方面：西一路晶科段已开工建设；园区道路、电力设施、其他配套设施正在抓紧完成前期工作。	
4	福华高端纸制品园区	续建	沙湾区	2017-2022	占地300亩，建筑面积30000平方米，新建高端生活用纸制品生产线，形成12万吨/年高端生活用纸生产能力。	100000	20000	10条生产线全部投产；4栋新厂房全部建成；完成园区办公楼装修、职工宿舍及食堂建设。	
5	三基地建设项目-犍为工业新区建设项目-犍为工业新区基础设施建设项目	续建	犍为县	2016-2020	近期规划面积20平方公里，编制工业新区建设规划，征地拆迁、“五通一平”及附属设施。	200000	80000	进园大道完成20%、孝姑核心区工业水厂、生活配套服务区项目完成40%；污水处理厂完成40%；犍为基地孝姑核心区孵化园项目完成40%；	
6	德胜机械制造公司整体搬迁及扩建	续建	沙湾区	2018-2020	新建厂房30000平方米。购置通用、专用大型机床、数控设备、热处理设备等，建设加工中心、维修中心。	50000	10000	开展大型机床、数控设备采购及安装	
7	凤生纸业12万吨/年生活用纸生产线项目	续建	犍为县	2017-2019	建设年产12万吨生活用纸生产线及配套设施。	94000	39000	设备安装完成，正在试运行	
8	合盛玻业年产23万吨玻璃制品生产线异地搬迁项目	续建	犍为县	2018-2019	年产23万吨玻璃瓶，光学玻璃等玻璃制品生产线异地搬迁。	50000	40000	车间厂房主体基本完工	
9	天然气管网建设工程	续建	犍为县	2018-2019	新建天然气管道30千米，调压计量柜3台，安装户内计量表3650只。	2545	1545	已竣工验收	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
10	井研·中国西部国际家居产业园（一期）	续建	井研县	2018-2020	承接成都家居产业转移，新建生态、智能、定制等高端家居、家具制造生产基地，现代物流基地，会展中心等综合配套的国际家居特色产业园，完成基地园区基础场平、道路及管网、水、电、气等配套基础设施建设。	200000	100000	招商中心、幸福大道三期完成；已投产企业3家，在建企业2家，开展前期工作企业9家。	
11	年产2亿平方米高端高新高强度复合绿色智能包装项目	续建	井研县	2018-2019	建设年产2亿平方米高端高新高强度复合绿色智能包装生产基地，包括生产车间、原料仓库、成品仓库、办公和生活设施建筑等。	12000	5000	已完成厂房、办公楼、科研大楼建设，科研楼装修正在进行中；已完成第一条生产线的设备安装测试，已投入正式生产	
12	建筑铝模生产加工服务基地建设项目（一期）	续建	井研县	2018-2019	一期建设：盘活大太阳存量土地100亩，修建厂房10000平方米，库房20000平方米，以及购买机器设备。	16000	6000	1. 已完成一期生产加工车间建设，并正式投产；2. 正在进行附属设施建设，完成消防、配电等设施建设。	
13	家具及配套生产线项目	续建	井研县	2018-2019	建厂房、仓库、展厅、办公综合楼等12万平方米；购置各类生产设备设施110台/套。年产沙发及配套产品9万套。	8000	7000	1. 科研楼开始内装修；2. 办公楼已完成混凝土基桩基础，正在开展主体建设；3. 4号厂房正在主体建设；4. 5号厂房主体钢构已完成。	
14	新建年产500万平方米墙地砖生产线项目	续建	夹江县	2018-2019	占地60亩，新建1条年产500万平方米墙地砖生产线及附属设施。	10000	8500	已竣工投产	
15	年产1200万平方米高档瓷抛砖、通体大理石、金刚石生产线	续建	夹江县	2018-2019	占地60亩，新建一条长500米的宽体陶瓷窑炉生产线及附属设施。	20000	15000	二期办公楼已建成并投入使用。库房建设已完成，设备已安装完成	
16	年产18万吨动物饲料项目	续建	夹江县	2018-2019	占地约50亩，新建年产18万吨动物饲料生产厂及附属设施，主要建筑物建设面积14240平方米。	12400	7400	已完工	
17	年产40万吨配合饲料生产线	续建	夹江县	2018-2019	占地约40亩，其中新建配合饲料生产线2条（蛋禽饲料、肉禽饲料），年产饲料24万吨；新建配合饲料生产线2条（猪饲料、鱼饲料），年产饲料16万吨。	9000	7000	已完工	
18	新建年产2万吨农业用特种纸、育果袋生产线	续建	夹江县	2018-2019	占地39亩，新建农业用特种纸、育袋生产线，主要建筑面积12000平方米，年生产农业用纸、特种纸、育果袋纸、育果袋2万吨。	5000	3000	已完工	
19	新建蓝珀建材厂	续建	夹江县	2018-2019	占地10000平方米，厂房建筑面积5000平方米，配置配套基础设施，年产石材线条及配件、石材背景墙、电梯门套等成品约50000平方米。	2600	1600	已完工	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
20	年产十万吨高档装饰新材料	续建	夹江县	2018-2019	占地30亩，新建高档装饰新材料生产线，年产10万吨高档瓷砖粘结材料及特种干混材料等，主要建筑物建筑面积20000平方米。	3500	2000	已完工	
21	君旺家居产业园	续建	夹江县	2018-2019	占地300亩，建设高端家居产业园。	36000	30000	已开工建设	
22	华兴陶瓷年产600万平方米陶瓷生产线	续建	夹江县	2018-2019	占地100亩，在二期厂房内新建1条日产2万平方米的地砖生产线。	18000	13000	已竣工正式投产	
23	三基地建设项目-军民融合产业园区-军工配套产业基地	续建	夹江县	2016-2020	新建园区基础设施、航空复合材料二期项目、碳纤维复合材料研发中心、石墨烯地暖陶瓷生产线建设等。	120000	20000	基础设施方面：正在加快施工；产业项目方面：波音737项目通过现场审查，已具备生产条件。	
24	三基地建设项目-军民融合产业园区-核技术应用产业园	续建	夹江县	2016-2020	占地1000亩，新建园区道路、供排水、污水处理、电气等基础设施，新建LW工程配套设施、北京中科坤润中子活化多元素在线分析仪项目、同辐公司密封放射源，四川持恒源核技术利用有限公司核技术利用等项目。	200000	30000	基础设施方面：正抓紧施工；产业项目方面：LW工程配套项目业主方已进场地勘、打围、回填等，木华路改道方案已初步确定。	
25	总部经济建设项目-乐山高新区基础设施及配套建设项目	续建	高新区	2017-2020	新改扩建园区道路，雨污主管道；改造变电站、燃气管道、通讯管廊等基础设施和总部经济一期工程。	580575	268000	东部组团道路完成道路施工的65%、完成中部组团道路及景观工程的40%、滨江休闲风光走廊/堆坡造型累计已完成100%，	
26	总部经济建设项目-比克新能源汽车乐山总部及配套项目	开工	高新区	2019-2020	投资建设总部大楼，研发中心、销售展厅、商务会所、酒店、人才公寓，商业中心等。	200000	60000	项目业主在中市区生产制造项目刚启动，目前，公司因法律纠纷，高新区投资项目暂缓，项目用地暂未取得，规划设计尚未启动，已多次督促比克公司尽早明确项目建设内容和开工时间。	
27	总部经济建设项目-乐山宝德未来科技城	开工	高新区	2019-2025	依托中青宝、宝德科技等公司的科学技术研发生产优势，聚集VR/AR、人工智能、IT大数据、网游网文、影视泛娱乐产业聚集地，同时配套大型会展中心及人才公寓。	900000	50000	完成项目施工现场打围、电力设施线路调整等问题。目前，项目进展顺利。	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
28	乐山高新区半导体及保税物流园区项目-半导体产业园	开工	高新区	2019-2022	以乐山半导体分立元器件及其相关半导体芯片的设计、硬件制造协同创新整合为重点，承接国外和沿海发达地区电子信息特别是半导体制造产业转移，引进半导体元器件和相关半导体产品上下游关联产业。	1500000	50000	浙乐东西协作电子信息产业园示范区（高新投孵化园D园），综合楼外墙陶瓷薄板施工已完成，屋面防水完成，铝合金门窗安装95%，内墙拆除已完成。倒班宿舍样板间已完成施工，正在进行阳台防水施工。	
29	五通桥区农业产业园项目	开工	五通桥区	2019-2020	建设占地240余亩的农产品加工物流园区1个。	10000	5000	完成项目前期工作	
30	乐山110千伏大兴输变电工程	开工	五通桥区	2019-2020	新建110千伏变电站一座，主变采用三相三绕组有载调压变压器，电压比110/35/10千伏，最终规模3X50兆伏安，新建110千伏架空线路2X4.5公里，型号LGJ-300，新建电缆2X1.5公里，型号YJLW110-1X630。	5705	4000	完成主体结构，并进行设备安装	
31	金口河为农服务中心项目及生态食品加工厂	开工	金口河区	2019-2019	新建为农服务中心（含农产品展示、电商服务、创客中心、农产品检验检测、培训中心、办公室）、农产品冷链、仓储及物流基础设施。	3000	3000	完工	
32	长药城区老工业区环保搬迁	开工	市中区	2019-2020	占地300亩，新建厂房、车间等建筑面积73600平方米，运用新技术、新工艺，建设中药注射液生产线、合成原料药生产线和发酵原料药生产线。	60000	30000	招标设备厂家已确定，正在进行用户需求的沟通，开始进行主要设备招标；合成车间开始进行施工图设计，完成了合成项目地勘。	
33	乐山_菲尼克斯半导体封装生产线增资扩产项目	开工	市中区	2019-2021	在现有三厂内新建5条封装生产线和2条锡电镀生产线，购置安装Disco、Fico、ASM、Ismeca等先进设备450套，建成具有世界先进水平并自有核心技术的半导体切割、清洗、焊线、模封装、电镀、成型、测试等工序。项目建成后，将新增表面贴装半导体器件（SOT23&DFN）150亿只，年销售额提升10%。	37000	5000	已经取得环评批复，总公司已同意项目分阶段实施。目前已完成3条生产线安装工作，2条电镀生产线安装。	
34	三基地建设项目-多晶硅及光伏产业项目-年产60万吨有机硅单体项目一期20万吨	开工	五通桥区	2019-2020	年产60万吨有机硅项目（分三期建成，每期20万吨/年）在福华园区D区；公司计划一期投资约20亿元。	200000	35000	目前已完成可研编制，加紧办理前期手续，由于投资主体发生变化，政府正与江山股份重新拟定投资协议	
35	三基地建设项目-多晶硅及光伏产业项目-年产20万吨聚碳酸酯项目（一期10万吨）	开工	五通桥区	2019-2021	建设年产20万吨聚碳酸酯项目，计划一期投资约16亿元。	160000	5000	项目场平施工已进场，附属工程工业渣物处置项目占地面积100亩，可填埋处置废渣180万吨，已于2018年3月建成。	
36	乐山高新区半导体及保税物流园区项目-保税物流B型	开工	五通桥区	2019-2022	该项目占地约1000亩，其中保税物流B型园区占600亩，跨贸小镇占地400亩。	100000	20000	正开展前期工作	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
37	25GW单晶拉晶、切片项目（一期5GW单晶拉晶、切片项目）	开工	五通桥区	2019-2021	新建25GW单晶拉晶、切片生产线，总投资110亿元，其中一期5GW单晶拉晶、切片项目，总投资22亿元。	220000	1000	项目一期于6月28日点火运行，480台单晶炉已满产；二期11月8日举行点火仪式，主体完成60%，已完成单晶浇筑240台，冷却台已完成75%，动力区主体已完成75%。	
38	四川德胜集团钒钛有限公司1750立方米高炉产能置换	开工	沙湾区	2019-2022	建设1750立方米高炉一座，及配套240平方米烧结生产线、80吨提钒转炉一座、100万吨优特钢生产线一条、2万立方米制氧机组、10万千瓦亚临界发电机组、50万吨/年钢渣固废处理生产线和料场全封闭储配一体化提效改造等，实现年销售收入252亿元，税收15亿元，新增就业人数1000人，全面实现超低排放，主要污染物排放总量大幅减少。	360000	50000	完成超低排放改造，推进1250立方米高炉产能置换项目前期工作，目前企业正积极修改环评报告书，积极协调项目需新征50亩土地。	
39	嘉蓝图市政不锈钢制品生产线	开工	沙湾区	2019-2020	占地40亩，年产10万件市政不锈钢灯具和制品。	36000	20000	投运	
40	220千伏高压线迁改	开工	峨眉山市	2019-2019	对绥山镇城西村220千伏高压线进行迁改。	7000	7000	继续进行塔基建设等。	
41	威士忌生产线项目	开工	峨眉山市	2019-2021	年产270万升威士忌的规模建设生产厂房及配套设施，建筑面积为3557平方米，包括蒸馏车间、糖化发酵车间、调配灌装车间、蒸发浓缩车间、动力站、废水处理站、消防水泵房以及游客中心等。	17000	10000	进行主体建设。	
42	红华三期项目	开工	峨眉山市	2019-2022	新建商用核燃料主、辅系统设备。	530000	100000	可研已报国家科工局，待批复。完成土地交付。	
43	凤生纸业18万吨/年生活用纸分切加工项目	开工	犍为县	2019-2020	新建15条分切加工生产线，其中5条抽纸生产线，5条卷纸生产线，5条手帕纸生产线，新建厂房及配套智能仓储中心8万平方米。	100000	50000	基本完成场地回填平整	
44	四川交投国储康泓石油战略储备建设项目	开工	夹江县	2019-2021	占地200亩，完善库容5.2万立方米油库建设，包括8个6500立方米油罐，建设收发油、消防设施和附属配套设施，增建液体化工品储罐组2.4万立方米及附属设施，使油库扩容至7.6万立方米；建设企业内部铁路专用线1.5公里及配套设施，与成昆铁路线马村车站接轨；新建转运管道12公里。	50000	30000	油库续建和修复方面，已通过招标确定修复工程施工单位，上报总部待确定；铁路专用线方面，可研报告已定稿，总平图已确认。	
45	荣成气体公司扩容项目	开工	峨边彝族自治县	2019-2020	新建年产8万吨生产线（医用气体（液体氧）、氧（液）、氮（液）、氩（液））。	12000	6000	已竣工投产。	
46	杨村电站技改	开工	峨边彝族自治县	2019-2019	杨村电站技改。	2020	2020	预计19年枯水期动工。	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
47	白沙河电站技改	开工	峨边彝族自治县	2019-2019	白沙河电站技改。	4500	4500	由于阻工，暂无进展。	
48	6000吨/年搪瓷釉料生产基地项目	开工	犍为县	2019-2019	新建年产6000吨搪瓷釉料项目生产基地。	4800	4800	办公楼主体正在进行墙体粉刷，1#厂房已投入使用，锅炉已投入试运行	
49	文化装备制造园区	前期	夹江县	2020-2021	新建100万平方米标准厂房，以及水、电、路、气、污水处理等配套基础设施。	300000	0	完成项目一期规划，并报县自然资源局进行用地指标调整	
50	成发纸机整合搬迁（亚西造纸设备制造及特种纤维生产项目）	前期	市中区	2020-2023	占地300亩，建筑面积约170000平方米，新建厂房、办公用房附属设施等。升级原有造纸机械生产线，采用高端智能设备制造造纸机械，升级原有特种纤维生产线。	50000	0	1、项目一期用地部分已全面完成下清。3、区农业农村局会同区自然资源局、苏稽镇政府、和苏稽双红屠宰场结合产业发展规划重新选址。	
51	环太6GW单晶硅棒和4GW切片项目	前期	五通桥区	2020-2022	6GW单晶硅棒和4GW切片项目。	410000	0	加快项目前期工作	
52	峨眉山现代农业（茶叶）产业园	续建	峨眉山市	2018-2020	现代智慧茶产业基地建设、茶产业加工体系建设、茶产业双创孵化科技平台、一二三产融合发展工程、新型农业经营主体培育、品牌培育、金融服务。	262282	30000	项目建设全面完成，正在开展国家现代农业产业园认定工作。	
53	乐山·西部冷链物流中心	续建	市中区	2018-2021	主要建设果蔬产批发市场、冷冻仓库、中央厨房、切配中心、检疫中心、微生物处理中心、公路物流港、鲜活农产品处理中心等功能区在内的一站式农产品流通服务平台。	200000	20000	项目立项批复、环评批复、用地规划许可证等手续已办理；设计方案已编制，正报规委会审查；已完成展示中心建设并投入使用；正在进行场地平整。	
54	美女峰4A级旅游景区开发及基础设施建设	续建	沙湾区	2014-2022	美女峰4A级旅游景区创建，总规划面积2600亩，其中商业街和游客中心1.4万平方米，安置房0.18万平方米，电梯0.55万平方米，万佛寺0.2万平方米，停车场和景区环山道改造及五星级酒店等配套设施建设。	100000	10000	完成商业街装饰工程及室外环境打造；完成停车楼装饰工程并对外开发；完成景观改造及游步道；	
55	“世外花乡”生态休闲旅游度假区	续建	沙湾区	2014-2020	游客接待中心2万平方米，特色农家小院2万平方米，儿童体验中心1000平方米，拓展健身营地及其他配套用房9000平方米。	70000	5000	完成游客接待中心附近住宿区建设；确保高空滑索操作人员验收过关并开放运营；新建儿童游乐设施	
56	沙湾牛石红房子艺术家村落	续建	沙湾区	2018-2022	占地面积180亩，分两期建设“艺术家村落”，改造装修“红房子”12万平方米，建设艺术家创作室、展览馆、酒店住宿、沫若书画苑、儿童游乐中心、生活区等。	300000	20000	加快商务主题酒店、景区大门、游客接待中心、儿童游乐园、沫若书法园等项目建设	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
57	乐山市大渡河骑游绿廊—沙湾段	续建	沙湾区	2018-2023	以大渡河为依托，头枕于安谷电站，途经沙湾镇、杉溪乡、葫芦镇、福禄镇、牛石镇、龚嘴镇6个乡镇，尾扬于范店一线天，串联乐水小镇、美女峰小镇、葫芦镇汽车自驾游营地、牛石镇红房子艺术小镇、龙岩国际攀岩基地、硝斗岩瀑布、万坪“杏林秘境”，易坝湿地、范店一线天，辐射带动“峨沙康养走廊”“山水世界休闲度假区”、美女峰景区、轿溪“世外花乡”、四峨梯田等特色景点。	65000	5000	已完成场地平整，现开始硬化施工。美食街地面美化完成，各通道清理完成。艺术家工作室栏杆修复完成，通道清理完成，美化施工完成。	
58	乐山市大渡河骑游绿廊—金河口段	续建	金河口区	2018-2020	进行国道245线28公里地质灾害治理，沿线绿化美化、城区堤坊整治、大峡谷景区扩容提质等。	12000	5500	全面完工。	
59	峨眉山景区旅游开发—峨眉山恒大国际旅游度假区	续建	峨眉山市	2013-2022	新建黄湾小镇、峨眉河滨河休闲公园、“拜佛之旅”景观大道、佛光花海、峨眉山大熊猫基地、朱鹮栖息公园、四川植物园、户外休闲运动基地、温泉医疗康养园、五星级酒店集群、文化产业园及相关基础配套设施。	500000	50000	熊猫大世界和朱鹮栖息园用地指标已回，开展林地调规，以及相关前期工作。	
60	集装箱高端民宿酒店暨新型生态探险游乐项目	续建	峨眉山市	2018-2019	建设集“高端山景客房、山景无边游泳池、悬崖观日餐厅、暮云茶道体验室”为一体的民宿酒店及飞拉达、丛林飞跃新型生态探险游乐项目。	6000	4000	攀岩已完工，酒店部分建设用地指标已回，目前开展供地准备工作，以及设计等相关前期工作。	
61	犍为县旅游开发—嘉阳·桫欏湖旅游景区开发项目	续建	犍为县	2016-2019	修建火车会车道、游步道、游客中心、停车场、特色风情街区、度假酒店、矿山博物馆、红色文化主题广场、影视拍摄基地等观光休闲综合体和废污水处理等配套基础设施，将嘉阳·桫欏湖景区打造成国家5A级旅游景区。	200000	12000	芭蕉林柱子模板支设、钢筋绑扎、主体结构框架等完成；电信、通信排管全部完成；路面基层正在施工；园成人游泳池基础完成；芭蕉沟影剧院改造工程正在主体施工	
62	世界灌溉遗产东风堰保护暨夹江千佛岩—东风堰4A景区建设项目	续建	夹江县	2017-2020	一期占地约67亩，总建筑面积28000平方米；新建景区旅游厕所约200平方米；实施聚贤街风貌改造；景区景观、景点改造；新建停车场占地面积约20亩；新建游客中心约1400平方米。	75700	10000	已完成4A景区创建范围内包括停车场、旅游厕所、旅游标识牌及公共设施、聚贤街及博物馆改造提升等设计方案，待审定后实施	
63	乐山市大渡河骑游绿廊—峨边段	续建	峨边彝族自治县	2018-2023	途经五渡镇、毛坪镇、沙坪镇3个乡镇，峨边路道路扩宽36.45公里，骑游道全线长度32.5公里，	80000	18000	完成C20片石砼挡土墙2250m3，完成C25混凝土护肩150m3，完成挡墙桩基181m，完成桥梁桩基85m，完成C30混凝土承台258m3。	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
64	峨眉山景区旅游开发—黄湾乡木瓜村至川主乡太阳村景区第二救援疏散通道	续建	峨眉山景区	2017-2019	项目起点在五七桥上游约 300米接景区公路 K14+400,止于川零公路 K15+700处,路线长度 6.306公里,路基宽度 8.5米,其中大桥 2座、中桥 1座、隧道一座,按照三级公路设计标准建设。	17500	2000	铺装水稳层 2000米。	
65	峨眉山景区旅游开发—峨眉山景区污水治理工程	续建	峨眉山景区	2018-2019	开展峨眉山景区生态修复,在景区新建 16个污水处理站、4个污水泵站、90余公里配套管网。站房建设、污水处理设备安装、管线铺装等及其附属工程。	43000	38000	项目已全面开始建设,中山片区 4个站点已基本完成主体建设,陆续开始安装设备。	
66	大佛景区扩容提质工程—景区道路(篦子街至瓦厂坝乐自高速出口)基础设施改造工程	续建	乐山大佛景区,市中区	2018-2019	建设内容包括:乐自高速出口至景区道路改造、景观绿化、旅游服务咨询中心、停车场、污水管网、房屋立面风貌塑造等工程;大石桥西入口至 305立交沿线房屋风貌塑造。	16700	10000	管网工程、人行道铺装、路灯安装、景观树栽种已全部完成。停车场 1期工程已基本完成,管理用房已投入使用;该项目已完成总工程量 95%。	
67	大佛景区扩容提质工程—嘉定坊、花湖湾、就日峰改造提升工程	续建	乐山大佛景区	2018-2019	对嘉定坊、花湖湾、就日峰进行策划和打造,引进商业业态,建设精品项目。	10000	5000	三江悦度假酒店、山水爱斯已投入运营;花湖湾、就日峰改造提升概念性方案已编制完成并通过了市规委会审查。	
68	大佛景区扩容提质工程—乐山大佛景区猫猫冲至大石桥景区道路	续建	乐山大佛景区	2017-2019	项目起于景区猫猫冲与山龙路相接,经信仙洞、黄家山,经篦子街,止于大石桥,与大竹路相接。道路全长约 2.6公里。	18520	8520	桥梁、隧道主体结构完成 100%,全线路基水稳已完成 100%,路面沥青层已铺设完成;正在对全路段标识、标线等收尾工作进行实施。	
69	大佛景区扩容提质工程—乐山大佛景区南游客中心及拜佛大道建设项目	续建	乐山大佛景区,市中区	2018-2020	建设内容包括南游客服务中心及其配套服务设施、旅游停车场及景观大道建设。	120000	15000	取得核准立项、用地预审、选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、环评批复等前期手续,施工图设计编制、图审、预算已编制完成。	
70	峨眉山景区旅游开发—金顶综合整治二期工程	续建	峨眉山景区	2016-2019	金顶佛像贴金;新建山门牌坊、钟鼓楼、观音殿、观景广场、华严塔等,面积约 7633平方米。	22000	4000	观音殿室内殿堂装修和外墙装修;僧寮装饰装修。项目已进入收尾阶段。	
71	黑竹沟景区综合开发	续建	峨边彝族自治县	2016-2020	黑竹沟风景廊道(峨美路 2期工程、官料河流域治理、四川乐山岷江大渡河森林资源精准提升示范工程);黑竹沟温泉中心(主楼、内外汤池、管网、道路、景观、栏墙、桥及设备)。	289884	20000	一、黑竹沟风景廊道:正在加快主体施工。二、黑竹沟温泉中心:完成主体基础。	
73	天福茶缘小镇建设	续建	夹江县	2018-2020	打造 10000亩标准化茶园示范基地;建设 1000亩花海;建设 200亩食品加工园区;建设 200亩茶叶展销和茶文化体验区;完成 10公里茶旅观光环行道路建设、3.7公里供水管网建设、2公里魏沟河流域整治。	50000	20000	春季已种植约 200亩;园区道路正在修建;茶业加工展示区已完成 370亩的土地流转;天福茶园小镇规划公司完成规划方案的修改。	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
74	归园田居	续建	市中区	2016-2024	占地15000亩，按“一心两带三区四园”的总体布局进行打造，新建游客中心、生态停车场、乡村风情街、乡村文化博物馆、乡村酒窖、团山堡菊文化公园、滨水休闲公园、户外素质拓展基地、乡村儿童主题公园、乡村主题酒店、自驾车露营地、朱岩山户外极限运动中心及主题农业园等。	115200	4000	荷塘示范区建成投运，高山牧场区休闲娱乐项目规划完毕，桃园示范区配套设置规划建设。	
75	峨眉时光	续建	峨眉山市	2016-2019	新建商业、酒店等配套基础设施。	255000	60000	三期完工，进行四期主体建设。	
76	豪生酒店	续建	峨眉山市	2016-2020	新建酒店客房、宴会厅及相关配套设施。	100000	30000	进行二期主体建设。	
77	峨眉山景区旅游开发-峨眉山旅游项目	开工	峨眉山市	2019-2023	新建峨眉山南大门及配套项目、湿地景区项目、长廊项目、张沟四季坪景区项目、停车场、索道等相关配套设施。	433570	80000	彭桥高速出口立交已进场放线，进行施工临时设施建设；张沟--万佛顶索道项目已完成总规编制，正上报国家住建部批准。	
78	峨眉山国际生态度假小镇	开工	峨眉山市	2019-2023	新建集生态、休闲、度假、养老、文化为一体的综合旅游度假小镇。	1000000	100000	业主已取得首开区土地，开展设计方案审查等工作，进行施工准备。	
79	犍为县旅游开发-世界茉莉花都	开工	犍为县	2019-2023	一期建设世界茉莉博览园，核心区域约1000亩，形成以茉莉花为特色的田园综合体，包括但不限于茉莉资源圃（种质园），世界茉莉展示园等。二期建设梁家山国际旅游度假区，2万亩国际旅游度假区，配套建设1700亩高品质，点状分布旅游度假基地，形成5A品质的国际化康养，旅游，度假综合体。三期建设金犍为茉莉特色小镇，占地3000亩。	600000	20000	一期已免费开放；二期完善梁家山国有林回收方案和土地流转方案；三期正在编制项目概念性规划	
80	犍为县旅游开发-塘芭快速通道	开工	犍为县	2019-2020	起于塘坝乡塘马路，经塘坝乡、马庙乡、芭沟镇，止于芭沟镇。公路全长16.5公里，采用三级公路技术标准，设计速度为30公里/小时，沥青砼路面，路基宽度8.5米。	21311	8622	加快路基施工和涵洞工程。	
81	清溪古城旅游开发项目	开工	犍为县	2019-2023	以打造文化特色旅游小镇和传统手工艺复兴基地为手段，突出历史文化名城保护和利用，拟用3年左右时间实现清溪古城年游客量达150万人/次的目标，并争取在正式运营后5年内把清溪古城建成国家5A级景区。	150000	10000	正在规划设计中	
82	大佛景区扩容提质工程-鞍山旅游小镇	开工	乐山大佛景区	2019-2021	项目位于九峰镇鞍山村，新建休闲餐饮小镇、精品民宿、户外休闲运动等旅游基础设施等。	150000	10000	与投资方达成初步合作意向，具体投资及合作模式正在磋商。	
83	战时故宫文物南迁（遗址）国家记忆公园	开工	峨眉山市，高新区	2019-2025	完成纪念公园核心区项目建设方案策划论证；完成核心区样板工程策划、设计等前期工作并开工建设；开展部分重点遗址保护工作；积极推进峨眉遗址项目建设前期工作；开工建设战时故宫核心区基础设施，小铜河项目	2700000	10000	准备战时故宫宋祠聚落建设项目宋祠子项上规委会审查事宜。	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
84	老城区历史文化保护挖掘	开工	市中区	2019-2022	打造老霄顶、文庙、叮咚井、状元楼、桂花楼、龙神祠、肖公嘴、海棠公园、郭沫若广场、古城墙、顺城街、文幼章故居、乐山乐水广场以及肖公嘴、油炸街、财富广场、沫若广场、上中顺等老城区改造为文化步行街。新建乐山市博物馆。	346800	10000	桂花楼看守所正进行拆除工作，预计年前完工。对接并邀请投资方椿上民宿、禅意酒店到我公司进行商业合作会商。	
85	大佛景区扩容提质工程-乐山大佛景区乌尤坝禅修小镇建设项目	开工	乐山大佛景区	2019-2021	乌尤坝禅修小镇占地面积约600亩，建筑面积约9万平方米，目前正在对乌尤坝上居民全部实施棚户区改造易地安置；同时对乌尤坝上大渡河造林局、重庆轮船公司、东风航运公司、磷化公司、乌木加工厂及眉山监测站等单位房屋进行收储后，重新进行规划设计，建设高品质的禅修小镇。	120000	5000	基础配套设施设计方案已基本编制完成，待管委会上报审批完后移交我公司实施，目前正在就该项目业态规划进行沟通，同时将继续推进招商工作。	
86	菩提塔苑	开工	高新区	2019-2026	项目建设内容主要包括朝拜区、佛教文化展示体验区、其他配套服务区等。	101067	5000	已交付可作业土地约300亩，现项目正在进行打围工作。	
87	罗城古镇AAAA级旅游景区（二期）工程	开工	犍为县	2019-2020	占地约97亩，总建筑面积约7万平方米，包括游客接待，民俗文化街；重建川主庙，南华宫遗址，改建古石狮广场风貌塑造及古镇夜景亮化工程；新建旅游道及道路景观工程；铁山湖沿途景观打造；新改建厕所6座，地下排污及雨水分流工程；杆管线下地约10公里。	30000	10000	配套设施工程：施工图、预算及地勘已完成，正在进行审图及财评中；文化氛围提升工程：目前已完成设计单位的招标工作，正在方案设计中	
88	峨眉山天池文缘旅游文化度假区	前期	峨眉山市	2020-2023	总占地面积约160.8899亩，总建筑面积106567.3平方米，其中：酒店约41306.68平方米，峨眉四季动感影院、普贤文化体验剧院2387.32平方米，儿童教育体验中心1000.06平方米，商业1510.31平方米，餐饮1014.74平方米，会所1996.76平方米，天池寺228.16平方米，禅修房14053.60平方米，教育培训及办公18713.65平方米，配套设施及其他建筑约24356.02平方米。	129507	0	进行设计方案调整。	
89	张沟片区综合开发	前期	峨眉山市	2020-2023	打造禅意度假小镇，新建精品民宿、康养设施、休闲度假商业及配套旅游基础设施等。	500000	0	继续与意向投资方灵山集团洽谈。	
90	犍为茉莉花温泉小镇项目	前期	犍为县	2020-2023	主要包括温泉，休闲农业，康养，户外运动等项目。	300000	0	正在进行前期工作	
91	峨眉山景区救援疏散通道（川零公路景区段）	前期	峨眉山市	2020-2021	起点接洪雅大峨眉国际旅游西环线终点K47+580米处，终点峨洪路K30+500米，全长4.73公里。	15000	0	已确定项目业主单位，正在开展项目规划和选址专家论证。	
92	凤洲岛环境整治提升项目	前期	乐山大佛景区	2020-2021	凤洲岛环境整治项目一期为生态搬迁，二期为精品休闲、水上旅游、生态景观打造。	150000	0	已完成了大佛坝村1316人征地社保安置；	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
93	花舞嘉州项目	前期	市中区	2020-2024	项目规划面积9320亩，建设用地需约1050亩，集体建设用地约100亩，其余采取流转方式。结合乐山当地文化特色，打造集生态农业、历史人文、民俗文化、特色餐饮、户外运动、医疗康养为一体的农业文旅康养综合体项目。	536000	0	完成巨桉品种改种换树300亩；完成整个园区已经栽种的树木、花卉的维护；完成果园区果树的修整，林下道路的铺设。	
94	乐山园道项目	前期	市中区	2020-2025	规划占地500亩，按照分三期打造为大佛景区的旅游配套项目。建设高端观光园林和现代观光农业相结合的旅游休闲度假项目建设，以及道路管网等附属设施建设。	250000	0	因业主自身原因，项目已暂停实施。	
95	全景嘉州·武侠小镇项目	前期	市中区	2020-2025	占地800亩，建设VR主题乐园、商业云街、高端酒店、旅游地产，以及配套附属设施建设。	430000	0	无此项目。	
96	温德姆酒店	前期	峨眉山市	2020-2023	建设五星级酒店及配套设施。	50000	0	项目暂缓实施。	
97	巴哈体育小镇	前期	市中区	2020-2025	占地7000亩、建筑面积约40万平方米，新建专业赛车赛道、骑游道、山地越野赛道、登山步道，特色种养、养老公寓，儿童青少年素质教育及体验中心、酒店、民宿、共享农庄、书画及名木交易拍卖、汽车改装等，设计年接待游客150万人。	400000	0	正进行山路道路开挖完成发改审批备案，协调用地指标、筹备施工图设计等前期筹备工作。	
98	乐山外国语学校、乐山外国语学校（滟澜洲校区）	续建	市中区	2018-2020	占地约89亩，总建筑面积95939.62平方米，新建生活职工楼6371.88平方米，行政报告楼3529.12平方米，中学教学楼22636.32平方米，小学教学楼10422.2平方米，艺体楼5111.52平方米，宿舍楼24108平方米，地下室面积11504.48平方米，地下车库面积12256.1平方米。	50000	45000	教学楼、宿舍等主体工程已封顶。	
99	乐知教育学校建设项目	续建	市中区	2018-2019	占地面积约7410.8平方米，建筑面积约13069.31平方米，以及绿化、管网等附属工程建设。	5000	4000	教学楼、宿舍等主体工程已完成。	
100	五通桥区化工特勤消防站	续建	五通桥区	2018-2020	五通桥区化工特勤消防站营房及相关训练、生活设施。	5600	2000	通过比选方式确定项目的招标代理公司。通过比选方式确定设计单位。开展市消防训练基地训练楼初步设计审查。	
101	峨眉山佛光医院二期病房楼、肿瘤科扩建项目	续建	峨眉山市	2018-2019	项目占地面积15亩，建筑面积25000平方米，新增病床400张。	15000	9000	项目已竣工。	
102	博睿特扩建项目	续建	峨眉山市	2018-2019	占地面积150亩，建筑面积50000平方米，新建高中教学楼、综合楼、运动场馆、国际部以及其他附属工程。	18000	13000	项目已竣工投用。	
103	峨眉二小迁建	续建	峨眉山市	2017-2019	占地面积70亩，建筑面积35568.29平方米，新建教学楼、综合楼、食堂及风雨操场等附属工程。	15600	5600	项目已竣工投用。	
104	犍为县体育馆建设项目	续建	犍为县	2017-2019	新建体育馆，游泳馆，标准田径场，足球场等。	23000	10000	泳游馆主体验收，体育馆进入模结构施工	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
105	矿区学校搬迁工程	续建	犍为县	2018-2019	设计办学规模初中6个班，小学12个班，在校生840人；总用地面积40亩，总建筑面积13150平方米；配套运动场，围墙，堡坎等附属设施。	6364	2864	修建运动场、弱电安装等工程，月底竣工验收	
106	犍为县妇幼保健院	续建	犍为县	2017-2019	建设业务用房8000平方米。	2400	1000	项目竣工	
107	全国智能化养老实验基地	续建	犍为县	2017-2022	新建智能化养老实验基地。	300000	10000	正在进行养老专项债发行工作，偏枪渡渡改桥已复工建设	
108	老年养护院工程	续建	犍为县	2018-2019	总占地面积20亩，新建300个床位的老年养护院，建筑规模12750平方米，包括养老居住标准间、厨房、餐厅、多功能活动室等，配套庭院绿化美化等。	2700	2400	正在进行主体施工	
109	犍为县殡仪馆建设项目	续建	犍为县	2018-2019	建筑面积12000平方米，配套道路、围墙、绿化、亮化等附属设施建设。	3000	2900	正在进行主体施工	
110	国际艺术家驻留基地	续建	夹江县	2018-2019	大千纸坊、特色民居、游客集散中心、临河走廊、石堰村小学改造工程、手工造纸博物馆等。	50000	18000	已完成“一树闲居”民宿建设，“尊古文化”民宿主体工程建设已完成；（项目已申请替换，该进展为千年纸乡-造纸古村落特色民俗项目进展）	
111	迁建县人民医院项目	续建	夹江县	2018-2020	占地142.46亩，建筑面积约64337.64平方米；全院设置机动车位404个，设置非机动车位1600个；建设、购置配套设施及设备。	37500	18000	正在进行主体施工	
112	夹江县体育公园	续建	夹江县	2018-2019	室内训练场一栋，室外篮球场、11人制足球场、网球场和排球场等。	4500	500	目前项目已完成室内训练场的混凝土浇筑，已完成一二层外墙砖砌筑，正在进行三层外墙砖砌筑	
113	沐川中学迁建工程项目	续建	沐川县	2018-2020	新建校舍面积8.1万平方米，包括教学用房、生活用房及相关配套设施。	25000	10000	装饰工程建设	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
114	沐川县实验小学改扩建工程	续建	沐川县	2018-2019	新建教辅用房及生活用房 12600平方米，改造运动场 7500平方米等。	2600	1100	竣工	
115	沐川县人民医院住院综合楼建设项目	续建	沐川县	2017-2019	综合楼及相关配套设施，总建筑面积 17050.32平方米	5600	2600	主体工程完工，进入附属工程建设	
116	乐山市殡仪馆迁建及市人民公墓异地扩建项目	续建	市中区	2018-2021	占地约 192亩，总建筑面积 24538 平方米。其中殡仪馆区约 70亩，包含综合服务楼、火化车间（设计规模为 10台火化炉）、悼念厅、守灵厅、遗体存放室、法医鉴定室、骨灰存放室、遗物焚烧间、道路、停车场及相关配套设施；公墓区约 122亩，包含墓区建设、服务大厅、景观打造及相关配套服务设施。	30000	12000	已完成施工、监理招标，施工、监理单位已进场，正在进行场内道路、临时设施建设等工作；同步办理报监手续。	
117	乐山成都嘉祥外国语学校项目	续建	高新区	2018-2019	包括小学、中学教学楼、高中教学楼、宿舍、试验室、图书馆等，打造一流的小学、初中和高中。	100000	40000	学校正常运营。	
118	乐山市公安战训基地项目一期工程	续建	市中区	2018-2020	建设乐山市局机关业务技术用房室外配套工程、乐山市禁毒教育中心、省公安厅乐山战训基地教学楼部分。	12000	11800	图审完成，正在进行可研报告申报，及预算。	
119	市中区第二人民医院（肿瘤）医院建设项目	开工	市中区	2019-2021	占地约 53.3 亩，新建业务用房 77700 平方米，设总床位 600 张，分二期建设，第一期新建综合住院大楼及附属设施；第二期建设门诊、医技、后勤服务中心等。其中：一期建住院大楼 15000 平方米，二期建医技、门诊楼等 62700 平方米。	53250	4375	一期正进行主体工程建设，施工至 4 楼。二期已完成项目备案，确定招标代理机构，正进行勘察设计招标。	
120	市中区土主敬老院和土主区域养老中心联建项目	开工	市中区	2019-2020	项目占地面积约 22亩，建筑面积约 18685.76 平方米，新建床位 404 张，以及围墙设备购置等附属工程建设。	6000	4500	主体工程已封顶，墙体砌墙已完成，已进行内外墙体抹灰，已完成 30%。	
121	乐山百姓电影院改造工程项目	开工	市中区	2019-2020	占地约 780 平方米，总建筑面积约 3000 平方米，其中地下约 320 平方米，地上约 2680 平方米，建设现代化电影院一座，其中地下 1 层，地上 4 层，购置相关设施设备，设置 11 个观影厅，其中 5 个 VIP 厅，6 个数字厅，共 850 个座位。	2945	2000	项目完工投用。	
122	乐山市新区医院建设项目	开工	高新区	2019-2023	占地 464 亩，新建约 38 万平方米，地上建筑面积约 26 万平方米，地下建筑面积约 12 万平方米。主要建设内容：急诊、门诊、医技、住院、保障系统、行政办公及院内生活用房、地下车库及设备用房。	300000	60000	项目已完成土方开挖 2450000m ³ ，已完成天查环保、研成科技地上建筑物拆除工作，正在清理残渣。	
123	乐山市通江小学改扩建项目	开工	市中区	2019-2020	占地 9.1 亩，新建校舍共约 13627.58 平方米，以及运动场、校园文化建设、设备购置、二校区厕所改建等相关附属工程建设。	3303	3000	项目前期手续已办理完毕，通过招标方式确定施工、监理单位，于 3 月进场施工，基础施工完成 90%，准备综合楼 1 楼主体施工。	
124	新安里小区	开工	高新区	2019-2021	建设占地 300 亩，总建筑面积 50 万平米，总投资 15 亿元的新农村宜居综合体项目。	150000	40000	(1) 完成设计图初设内审；(2) 开展项目砂石土方外运；(3) 开展 4 号、5 号、6 号、10 号楼筏板基础施工。	
125	冠英三甲医院	开工	五通桥区	2019-2022	占地约 370 亩，建筑面积约 10 万平方米，500 至 700 张床位。	60000	6000	正在修改规划方案	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
126	沙湾沫若中学整体搬迁	开工	沙湾区	2019-2021	占地224亩，新建73900平方米校舍及附属设施，设备购置等，容纳学生3000人。	44000	10000	完成项目前期工作，因建设规划调整，项目暂停实施	
127	峨眉二中（初中部）迁建	开工	峨眉山市	2019-2021	占地面积90.2亩，建筑面积50732.57平方米，新建教学楼、综合楼、实验楼、学生宿舍等附属工程。	23000	10000	项目已暂缓实施。	
128	峨眉山市人民医院医建建设项目	开工	峨眉山市	2019-2020	占地150亩，新建建设面积70000平方米。	30000	15000	进行门急诊、住院综合大楼及第二住院大楼建设。	
129	乐山市实验小学高新区分校（乐山市市中区车辙子镇中心小学）	开工	高新区	2019-2020	项目规划总用地面积50.12亩，总建筑面积约20459.94平方米。项目按36个教学班、1728名在校生和115名教职工高标准小学办学规模组织实施，分步实施，打造高新区教育品牌，办成全市现代化一流学校。	10100	7000	已完成主体结构封顶，正在开展内部装修和外墙贴砖。	
130	高清“天网”三期	开工	市中区	2019-2023	共需要建设点位5150路，已建1350路。一是新建高清监控摄像头3800路；二是新增600个车道卡口。三是搭建硬件环境。四是建设网络安全管理平台。	21840	4368	正在向政府请示报告	
131	乐山市公安局机关业务技术用房项目、市禁毒教育中心及乐山市公安培训基地教学楼项目	开工	市中区	2019-2023	市局指挥中心、数据中心机房、会议中心、业务侦察系统信息化建设、高效有线网络系统、通讯系统。	25356	25356	正在向政府请示报告，并与数字经济局研究可行方案	
132	大学城建设-乐山师范学院新校区建设项目	开工	市中区	2019-2024	建设内容包括：新建教学楼、实验楼、宿舍、食堂、体育设施、图书馆、办公楼等教育基础设施，占地面积约2000亩。	403000	2000	新老校区置换框架协议已签订，完成可研报告编制单位招采，正开展可研编制工作。	
133	大学城建设-乐山职业技术学院新校园建设工程（医护实训综合楼）	开工	市中区	2019-2020	总建筑面积23000平方米，包括医护实训综合楼及附属用房、地下车库及地面车位。	7500	1000	完成立项、选址、节能、环保等报批工作，规划设计方案已通过市规委会审批	
134	大学城建设-乐山一职中新校园建设	开工	市中区	2019-2021	征地拆迁、场地回填，新建校舍12.6万平方米。	46300	16000	已完成立项、选址、水保、规划设计方案、人防、抗震设防、初步设计等前期工作，正在进行财政投资预算评审。已完成100余户的拆迁安置。	
135	犍为成康医院建设项目	开工	犍为县	2019-2019	第一期建设规模5800平方米；第二期建设康复病区建设规模3000平方米。	3750	3750	主体工程已验收，进入内部装饰装修阶段	
136	国际峨眉武术学校	开工	峨眉山市	2019-2023	新建教学楼、学生宿舍楼、教职工周转房、峨眉武术文化交流展演中心等建筑，新建运动场及相关办学配套设施。	70000	20000	一期工程已竣工，进行绿化、水电气等配套设施完善。	
137	市中区图书馆、档案馆、方志馆联建项目	前期	市中区	2020-2022	新建乐山市市中区档案馆、方志馆、图书馆。	12000	0	加快推进前期工作	
138	新建肖坝小学	前期	市中区	2020-2022	拟用乐山职业技术学院肖坝校区现空置的地块新建肖坝小学，建设内容主要有新建教学楼、综合楼、食堂、风雨操场、停车场、运动场、校门以及绿化、围墙等附属设施，并购置配套的教育教学设备等，估算总投资6300万元（不含土地成本）。	6300	0	已取得项目可研批复，完成地形图测绘及勘察设计公司招标工作，基本完成初步设计方案，正修改完善，并按程序报批。	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
139	市中区人民医院整体搬迁项目	前期	市中区	2020-2022	占地约112亩，建筑面积约128000平方米，新建门急诊医技大楼、住院大楼、行政后勤大楼等。	114000	0	项目可研报告已批复，招标代理机构已确定，正编制设计招标文件。	
140	乐山会展中心	前期	五通桥区	2020-2022	建设会展中心及其附属设施。	70000	0	意向单位已对接市领导，正在完善规划方案	
141	乐山移动通信枢纽项目	续建	高新区	2017-2019	生产调度用房3000平方米、营业用房1500平方米、通信机房3000平方米、地下用房2000平方米。	60000	30000	已完成项目用地置换，施工和二次装修需重新招标，督促项目业主尽快完成项目招标，尽早开工建设。	
142	沿森物流园区基础设施建设项目	续建	市中区	2018-2020	占地250亩，总建筑面积158000平方米，新建电商快递分拨（仓储）及物流配送中心、办公大楼及物流信息中心、驾驶技术教育培训中心、车辆维修中心、城市综合配送中等。	25000	20000	项目基础设施建设全部完成，设备安装大部份完成，一期竣工投运。	
143	恒邦双林·环球中心	续建	市中区	2018-2020	占地面积约47.45亩，总建筑面积215529.2平方米。其中地上建筑面积169404.7平方米，地下建筑面积46124.5平方米以及绿化、管网等附属工程建设。	78606	64000	所有住宅外墙砖施工完成，写字楼内隔墙砌筑完成50%。	
144	乐山建国汽车产业园项目	续建	市中区	2018-2020	占地约25亩，建筑面积22118.39平方米，新建汽车展示厅：3446.2平方米，办公建筑面积5356.93平方米，配件库房11562.96平方米，辅助用房1689.16平方米，发电机房63.14平方米。	4000	2000	主体工程完成，正在进行装饰。	
145	新南兴综合物流园项目	续建	犍为县	2016-2019	新建集仓储，中转，配载等配套服务于一体的现代化物流园区。	45000	5000	1.办公楼完成框架砌砖；2.1、2号仓库钢梁搭建完工，围板已订；3.道路修两边的排水沟已成形，4.正在铺设园区的道路	
146	天御新农新城项目	续建	犍为县	2016-2019	新建农产品冷链仓储物流中心及配套实施。	45000	5000	已全面完成年度计划工程进度，三期的商业配套工程正在设计中	
147	连乐铁路多功能总部基地	续建	高新区	2018-2019	建设连乐铁路调度中心、多功能基地。	20000	10000	项目方案正进一步调整修改，投资协议已拟定，待公司完成审批后开工建设，原项目一并终止。	
148	乐汉高速总部基地项目	续建	高新区	2018-2019	建设乐汉高速公司总部，包括公司总部办公和财务结算总部、乐汉高速运营中心、调度中心和后勤保障等。	10000	5000	项目方案正进一步调整修改，投资协议已拟定，待公司完成审批后开工建设，原项目一并终止。	
149	厂房加固项目	开工	市中区	2019-2019	改造位于乐山市市中区苏稽镇的老厂区（占地4727.41平米，建筑面积1705.97平米），由原来的砖木结构改建为钢架结构，并按照相关标准安装智能环保、消防等配套设施。新建产品研发中心、展示中心，完善销售网络。改造后建筑面积为1700平米，正常经营后年产值将达5000万元，新增就业岗位120人。	5000	2000	正在进行基础施工，完成主体工程量的58%。	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
150	川西南传媒文化创意项目	开工	市中区	2019-2021	占地10亩，建筑面积约2.3万平方米，建设集众创空间、文化展示、旅游文化于一体的文化创意项目。约2.3万平米，主要用于广告、设计、商务。	12000	10000	完成了对消防设计进行调整的方案，项目建设已开始进行施工前的准备工作，临水临电、围墙、板房、消防水池、化粪池等临时设施工作正抓紧进行。	
151	市中区大佛绕线路面大中修工程	续建	市中区	2018-2019	起于五通桥红岩路口，经龙桥立交、维洪寺立交、岷江三桥、白燕路口，止于棉竹镇杨叉沟，路线全长19.438公里，一级公路，双向四车道，设计速度60公里/小时，路基宽度22.5-23.5米，沥青混凝土路面。	6000	3000	项目已全线完工。	
152	G348、S309连接线沙湾至谭坝公路改建	续建	沙湾区	2017-2020	项目起于沙湾大渡河一桥，沿大渡河路右岸上行，经赵沟口、徐湾、王山坪、白鹤林、喻村、棺沫岩、谭坝乡政府，止于沙湾水电站与谭坝至福祿公路相接，全长约9.4公里。	18500	6500	加快建设	
153	沐江煤矿道路基础设施改造老码头至费槽段公路改建工程	续建	沙湾区	2017-2019	起于沙湾大渡河二桥（彩虹桥），沿用既有沙湾至乐山公路（XL04）沙湾至太平段走廊带，沿大渡河东岸下行，经老码头、沐江煤矿、费槽村、太平场镇，止于乐沙大道，全长约5.685公里。	8800	5800	加快建设	
154	S103线沙湾大渡河一号桥至美女峰公路升级改造	续建	沙湾区	2018-2019	起点沙湾大渡河一桥，止于美女峰公路门口，沥青砼路面，路线长约0.85公里。	2000	800	加快建设	
155	S307线千佛岩隧道工程	续建	夹江县	2018-2019	隧道长1.355公里，二级公路技术标准，隧道全宽13米（2×3.5米行车道，2×0.5米路缘带，2×2.5米检修道），双向2车道，沥青砼路面。	18500	8500	已完工	
156	夹江县公铁客运枢纽站	续建	夹江县	2018-2019	新建公铁客运枢纽站一座及相关配套设施。	15000	10000	目前已完成场内树木移植，车辆进出道路硬化，施工用房以及场地平整工作，正在进行桩基础检测工作及基坑施工工作	
157	千佛渡改公路桥工程	续建	夹江县	2018-2019	路线全长634米，其中桥梁长313米，桥梁全宽13.5米，引道长321米，引道路基宽度8.5米，沥青砼路面。	3666	2666	已完成河道内桥梁下部构造，预制梁板45片，完成架梁5跨30片	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
158	省级“四好农村路”示范县创建	续建	夹江县	2018-2019	建成县乡公路50.7公里；村道达标建设120公里，村道新建2条6.7公里，建县级机械化养护中心1个。	26000	11000	县乡道路货车绕城线、迎吴路正在完善工可方案编制；三吴路完成勘察设计工作，正在审图阶段；华麻路已开工建设	
159	S309线峨美路黑竹沟至椅子垭口段升级改造工 程	续建	峨边彝族自治县	2017-2020	34.12公里，二级公路。	70523	30000	路基土石方工程完成72%，边坡防护完成58%；片石砼挡墙完成87%，沥青下面层完成64%，波形栏杆完成64%，防撞墙完成29%，桥梁下部结构完成50%。	
160	岷江航电综合开发-犍为 枢纽	续建	犍为县	2015-2021	建设220米×34米×4.5米三级船闸，装机容量50万千瓦，主要建筑物包括船闸、泄洪冲砂闸、发电厂房、混凝土重力坝和库区防洪堤等。	1042400	200000	业主营地、船闸及上下游引航道、18孔泄洪闸、鱼道、三期围堰、326米高程以下库区防护工程已完工，正在开展剩余10孔泄洪闸、库区防护工程等。	
161	岷江航电综合开发-龙溪 口枢纽	续建	犍为县	2017-2023	枢纽总库容为3.24亿立方米，装机容量480兆瓦，主要建筑物有船闸、发电厂房、大坝、泄洪冲砂闸、鱼道、库区防护等，渠化岷江三级航道31.8公里，建设标准为2.4米×60米×500米，建设三级船闸一座，船闸尺度为220米×34米×4.5米，单向年通过能力1357万吨。	1552947	150000	完成一期一枯围堰填筑，左岸施工营地、施工变电站建设，正开展左岸河漫滩开挖、砂混系统项目等施工。	
162	铁路建设项目-连乐铁路	续建	五通桥区,井研县,峨眉山市,市中区,沙湾区,高新区	2015-2019	连乐铁路客货共线，起于内江市连界镇，经井研县、沙湾区、五通桥区、高新区、市中区，止于峨眉山市。全长约124公里，设计时速160公里，概算总投资约71.6亿元。其中，乐山境内长约84.05公里，投资约49.6亿元。	496000	100000	改移道路完成94.61%；跨线立交完52.93%；路基工程60.23%；桥涵工程59.65%；隧道工程56.91%	
163	铁路建设项目-成昆铁路 扩能工程（峨米段）	续建	峨眉山市,峨边彝族自治县,市中区,沙湾区,金口河区	2016-2022	成昆铁路峨米段起于峨眉山市，经沙湾区、峨边彝族自治县、金口河区至攀枝花市米易县，全长约397公里，设计时速160公里。其中，乐山境内长约89公里。	1025000	150000	成峨段已建成通车。峨米段：路基工程完成3%；桥梁工程64%；隧道工程87%。	
164	仁沐新高速（井沐马 段）	续建	井研县,沐川县,犍为县,马边彝族自治县	2016-2020	全长约153公里。其中，乐山段长131.2公里，投资约167亿元。	1674000	355000	井五段：路基工程87%，桥梁下构91%，桥梁上构55%，隧道工程72%；井研至孝姑段路面100%。	
165	乐西高速-马边至昭觉段	续建	马边彝族自治县	2017-2022	乐西高速马边至昭觉段全长约152.48公里，总投资335.32亿元。其中，马边段长约49.89公里，投资约110亿元。	1100000	70000	累计完成临时工程90%，桥梁下部构造5%，隧道工程2%。	
166	峨汉高速	续建	峨眉山市,峨边彝族自治县,金口河区	2016-2020	全长123.5公里，其中，乐山段长79.7公里。	1368000	180000	累计完成路基工程86%，桥涵工程完成45%，隧道工程完成41%	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
167	成乐高速扩容	续建	夹江县,峨眉山市,市中区	2017-2020	路线全长136.12公里,总投资估算233亿元。其中,乐山段38.614公里(含峨眉连接线8.6公里),估算投资38.6亿元。	386000	50000	E2标累计:完成路基30%、桥梁20%。	
168	交通快速干道-省道103线青神至五通桥段公路	续建	五通桥区,市中区	2018-2021	新建一级公路,乐山段全长52公里。	303000	80000	路基挖方完成约1076100m ³ ,路基填方完成约607900m ³ ,砂石料备料:为确保项目后期施工进度,项目部累计储备砂石料2259800m ³ 。	
169	省道215线大件过境公路工程(夹江至安谷段)	续建	五通桥区,夹江县,市中区,高新区	2017-2020	新建一级公路,夹江至安谷段长17.7公里。	150400	50000	加快路基、桥涵、隧道工程建设。	
170	交通快速干道-五通桥经犍为至沐川快速公路	续建	五通桥区,犍为县	2015-2019	新改建一级公路,全长80.04公里。其中,五通段19.23公里(含支线),犍为段44.20公里,沐川段16.61公里,初设概算总投资46.1亿元。	461000	65000	加快路基、桥涵、隧道工程建设。	
171	省道308线改线工程	续建	市中区	2017-2020	新建一级公路,全长9.42公里。	81900	25000	路基:累计完成77%。水稳层:累计完成0%。岷江特大桥:引桥下部构造累计完成88%,主桥下部构造累计完成97%,主桥上部构造累计完成10%。	
172	福(禄)谭(坝)公路改建	开工	沙湾区	2019-2020	起于沙湾电站前500米处与规划的沙谭路止点相接,沿大渡河而上,经电站大坝、大沟、马草滩、沙地儿、长地坪、观音堂、管筒湾,止于福禄镇与车福路交叉处,全长约8.5公里。	28400	17400	完成项目施工图设计	
173	沙湾轿溪大渡河大桥	开工	沙湾区	2019-2021	起点位置对原峨轿路平交口进行改造与G348(原S103)线相接,止点与沙谭路相接。新建20x30米T型简支梁47.5米+85米+47.5米连续梁桥跨越大渡河及尾水渠,荷载等级采用公路-I级;工程全长约780米	12600	5000	施工图设计文件评审后的修改及报批工作	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
174	沙湾福禄大渡河大桥	开工	沙湾区	2019-2020	新建桥长400米，宽12米，引道长60米，桥型为连续梁桥。水泥混凝土地面，三级公路桥。	2700	1610	开展场地平整、预制厂筹建、征地拆迁等工作，加快桥台基础施工	
175	S309线犍为石溪镇至泉水镇公路工程	开工	犍为县	2019-2020	全长13.32公里，路基宽度12米，采用二级公路技术标准，汽车荷载公路-I级。	25827	20000	路基开挖土石方累计完成74.81万方，占96.30%；桥梁已完成50根桩基，占92.6%，6个重力式桥台完成100%	
176	芭沟及马庙片区旅游公路改扩建项目	开工	犍为县	2019-2020	全长16.75公里，行车道2×3.5米，路基宽度8.5米，路面宽度7米，采用三级公路技术标准，汽车荷载公路-II级。	15478	10000	挖土方91203m ³ ，填土方63645.1m ³ ，涵管工程20道，软基换填13200m ³	
177	S309线峨边轿沙坪至龚嘴大桥段升级改造工程	开工	峨边彝族自治县	2019-2020	36.45公里，二级公路。	50000	25000	加快路基、桥涵、隧道工程建设。	
178	峨边彝族自治县五渡至平等改造工程	开工	峨边彝族自治县	2019-2020	三级公路5.5公里，四级公路23公里，沥青路面。	26700	15000	土石方完成总工程量的98%，全线桥梁工程完成总工程量的78%。	
179	峨边彝族自治县毛坪至杨河改造工程	开工	峨边彝族自治县	2019-2020	四级公路，19公里。	12000	6000	主体工程完成；路面工程完成70%；	
180	峨边峨边精品旅游通道建设（沙湾段）	开工	沙湾区	2019-2020	全长40公里，按旅游通道标准进行改造，提升沿线风貌及配套设施建设。	12000	5000	完成公路沿线风貌塑造、建成葫芦骑行驿站，正加快驿站配套设施建设	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
181	机场建设项目-乐山军民合用机场建设	开工	五通桥区	2019-2022	飞行区等级民航指标 4C、远期4D，近、远期规划一条跑道，长2800米、宽50米、道肩2.5米；停机坪10个、占地7991亩（民航占地433亩）。民航建设规模：建设航站楼面积38000平方米，及配套的空管工程、空管设备，助航灯光、供电工程、供油、给排水及消防工程，航站生产、生活及设施建设工程。军航建设规模（略）。	877500	50000	冠英镇机场1000亩核心区，共完成280亩土地征拆工作。冠蔡路改线工程于11月15日正式开工，冠石路完成监理开标。	
182	机场建设项目-乐山军民合用机场进场道路	开工	五通桥区	2019-2022	线路全长14.3公里。	186000	30000	进场施工便道已委托招标代理机构完成施工单位采购，目前，道路下青工作基本完成，庚即开工建设。	
183	峨边彝族自治县宜坪路改造工程	开工	峨边彝族自治县	2019-2020	四级公路，24公里，路基6.5米，路面6米，沥青路面	16700	8000	开展前期工作。	
184	峨边枢纽站	开工	峨边彝族自治县	2019-2021	二级车站，占地20000平方米。	20000	5000	开展前期工作。	
185	G245线峨边城市绕线公路马嘶溪大桥	开工	峨边彝族自治县	2019-2021	桥长800米，宽20.5米，引道2.6公里，二级公路。	27400	8000	开展前期工作，还未开工。	
186	沙湾大渡河三桥	开工	沙湾区	2019-2020	全长约3075米，其中桥梁长度2086米，桥型为连续桥梁，按一级公路标准建设，桥宽32米。	49000	10000	项目前期工作。	
187	大渡河沫水航电枢纽工程	开工	沙湾区	2019-2021	总装机容量12万千瓦，安装5台2.4万千瓦发电机组，年均发电量5.11亿千瓦时。	170000	30000	加紧开展项目招商等前期工作，并与自然资源、生态环境部门协调水源保护区和大渡河航道的划分。	
188	沙湾城市客运枢纽站	开工	沙湾区	2019-2020	建设二级客运枢纽站及配套设施。	5000	2000	已完成立项，正在进行初设及其他前期工作	
189	岷江航电综合开发-老木孔枢纽	开工	五通桥区	2019-2024	建设III级船闸一座，船闸尺度为220×34×4.5米，渠化航道18公里，装机40.54万千瓦。	1358400	50000	长保所正全力推进《岷江流域综合规划环境影响报告书》修改工作。	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
190	岷江航电综合开发-岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治工程	开工	乐山市,宜宾市	2019-2021	进行筑坝、疏浚、挖石、护岸等建设。按内河三级标准建设，航道尺度2.4×60×480米（设计水深×航道宽度×弯曲半径），通行1000吨级自航机驳。	169700	5000	水生生态专题已审，待批复。	
191	乐西高速-乐山至马边段	开工	峨眉山市市中区 沐川县沙湾区 马边彝族自治县	2019-2023	项目全长约109.8公里。其中，新建路线里程约84.7公里，利用仁沐新马边支线25.1公里。	1647900	130000	乐西高速PPP项目合同已签订；项目于12月18日开工。	
192	成乐高速天福服务区及两条连接线建设	开工	夹江县	2019-2019	建设天福服务区出口，夹江连接线534米，定慧互通连接线2158米。	20000	20000	已完成两条连接线及进出口路的征地拆迁，土地交付使用	
193	X146线三华路改造提升工程	开工	夹江县	2019-2020	拟建道路全长9.67公里，采用三级公路技术标准，沥青砼路面。	15000	10000	开工建设，四座桥梁、路基等正在建设	
194	G245峨眉至夹江改线工程	前期	峨眉山市	2020-2023	线路全长21.872公里，一级公路技术标准，路基宽22.5米—25.5米，设计速度60公里/小时，沥青混凝土路面。	182000	0	正在开展项目前期工作。	
195	机场建设项目-乐山空港园区基础设施	前期	五通桥区	2020-2024	建筑面积约5万平方米,配套建设旅游基础设施、通用航空及国防教育基地、后勤保障配套区及空港园区道路、管网等基础设施。	200000	0	乐山机场临空经济产业发展规划，已报市领导审核，通过后，计划12月组织专家评审。	
196	大件路环保改线工程	前期	夹江县	2020-2022	路线全长28.9公里，一级公路技术标准，路基宽23米，设计荷载为大件荷载标准，双向四车道，沥青混凝土路面。	197000	0	正在开展前期工作	
197	大峨眉旅游环线东线旅游快速通道建设项目	前期	夹江县	2020-2022	全长27公里，采用二级公路技术标准，路基宽度12米。	120000	0	正在开展前期工作	
198	峨富路峨边段升级改造	前期	峨边彝族自治县	2020-2021	17.8公里，四级公路。	18000	0	开展前期。	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
199	沙坪茶场路升级改造	前期	峨边彝族自治县	2020-2021	15公里，二级公路。	30000	0	基础工程施工中	
200	峨边至沐川公路沿大渡河线	前期	峨边彝族自治县	2020-2020	16公里，四级公路。	15000	0	开展前期工作。	
201	岷江航电综合开发-东风岩枢纽	前期	五通桥区	2020-2025	建设200米×34米×4.5米三级船闸，装机容量26万千瓦，主要建筑物包括船闸、泄洪冲砂闸、发电厂房、混凝土重力坝和库区防洪堤等。	717000	0	正推进移民规划报告修编、用地预审报告编制工作。	
202	省道215线大件过境公路工程（高新区至犍为段）	前期	五通桥区，犍为县，高新区	2020-2023	新建一级公路，路基宽度32米，路线全长约68.4公里	776000	0	相关前期工作正在开展。	
203	省道429线峨眉山经沙湾至五通桥段公路（峨沙五快速公路）	前期	五通桥区，峨眉山市，沙湾区	2020-2023	新建一级公路，路基宽度25.5米，路线全长约32公里。	272000	0	S429峨沙五快速路正在开展前期工作。	
204	冠英新区建设工程-冠英新区基础设施建设（一期）	续建	五通桥区	2017-2020	道路长8.44公里，宽20-40米，含景观绿化及其他附属工程。	145600	20000	一路、一纵二期、五路基本完成路基换填、雨污水埋设	
205	王爷庙城市公园（一期）及配套基础设施	续建	五通桥区	2018-2019	新建城市公园约120亩，同时建设停车场、农贸市场、市政道路等配套基础设施。	3500	2700	已完成停车场路面硬化及沥青铺设、雨污管网铺设、儿童娱乐设施场地硬化及新建公厕修建。	
206	棚户区改造项目配套基础设施	续建	峨眉山市	2018-2019	5个棚户区改造项目配套基础设施建设，包括桥梁、道路、管网等。	82700	39000	进行道路和桥梁建设。	
207	津华大道方舟新城段道路景观工程	续建	犍为县	2018-2019	总长1200米，宽100米。	20000	15000	设计方案通过县规委会审查，正在进行方案深化	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
208	背峰山公园工程项目	续建	峨边彝族自治县	2017-2019	新建小凉山彝风文化公园、游山架空栈道、山顶挑空观景平台及配套建筑、基础设施工程。配套停车场、景观绿化、夜景工程、地质灾害治理。	18950	9854	1、亮化施工完成50% 2、弱电施工完成20%	
209	铜河路改造及景观工程项目	续建	峨边彝族自治县	2017-2019	铜河路向河道拓宽4米，道路改造长度1200米，改造、完善配套基础设施及景观、绿化、亮化等工程。	11983	7983	主体工程基本完工、通信工程完成50%。	
210	乾池农业综合体公园	续建	峨边彝族自治县	2017-2019	打造原生态、有品位、有特色、景色优美的山地运动休闲公园。	14275	7275	茶室基本完成、绿化部分正在打药除草，洒水养护；A1、A2线：防撞栏杆完成70%	
211	滨河路改造及水景观工程项目	续建	峨边彝族自治县	2017-2019	滨河路改造道路宽2-5米，道路改造长度3200.00米配套基础设施及景观、绿化、亮化等工程。	11500	5500	主体工程基本完工，正在进行附属工程施工。	
212	苏稽新区建设工程-苏稽新区基础设施建设工程（一期）	续建	市中区	2018-2021	建设内容包括瑞祥南路、苏稽大道、苏稽东路、苏水大道、苏棉大道、青衣江路等六条市政道路以及综合管廊，路线全长16.4公里。	368613	100000	完成洗车槽、苏棉大道1#桥泥浆池建设。正在进行苏棉大道1#桥台桩基钻孔作业。	
213	新建城市桥梁工程（致江路桥、棉竹青衣江大桥、水口青衣江大桥）	续建	市中区	2018-2020	致江路桥梁新建工程，西起致江路牛叫桥交叉口，东接S305线，位于岷江一桥与岷江二桥之间，道桥全长约2400米，全线采用50公里每小时设计车速、双向6车道标准。 棉竹青衣江大桥桥梁新建工程，位于青衣江，连接通棉路和青衣江大道，长约2800米，宽50米。 水口青衣江大桥桥梁新建工程，位于青衣江，连接瑞祥路和青衣江大道，长约2200米、宽40米。	466656	140400	项目已完成钢栈桥搭设，完成主桥12#墩土围堰填筑，并已开挖下沉75%。	
214	高速出口改造乐山城区连接线	续建	市中区,高新区	2018-2020	一期：起于乐自高速乐山收费站，止于高新区大渡河大桥，全长约5公里。 二期：通江互通连接线工程起于檀木中街，终点接绕城高速通江互通收费站，长约1.4公里；全福互通连接线工程（佛光路）起于岷江二桥，终点省道S305线，对长约1.2公里的现状佛光路进行改造，改造后佛光路宽30米，设双向6车道。三期：迁建李坝收费站，北移棉竹（乐山北）收费站。	200741	92455	加快绿化施工、道路土石方、边坡防护工程施工。	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
215	苏稽新区建设工程-乐山市奥林匹克中心建设项目	开工	市中区	2019-2022	拟新建体育场、体育馆、游泳馆、综合馆、地下停车场及配套设施等，总建筑面积约20.78万平方米，其中地上建筑面积约15.28万平方米，地下建筑面积约5.50万平方米。	230000	80000	现场“三馆”区域正在进行防水作业、地下室底板钢筋绑扎及浇筑施工；体育场区域正在进行地梁、承台及地垄墙施工。	
216	冠英新区建设工程-冠英学校项目	开工	五通桥区	2019-2022	占地约400亩学校建设。	80000	10000	宿舍楼和教学楼已完成主体建设	
217	姚河坝片区棚户区改造	开工	沙湾区	2019-2022	实施姚河坝片区18.21公顷，拆迁居民450余户，建设部分公共配套服务设施、商业居住开发及市政景观绿化、休闲空间。	66000	20000	正加快妇幼保健中心等配套公共设施建设，“翡翠里”商业小区有序推进	
218	城市新空间市政基础设施建设	开工	金口河区	2019-2020	实施城市新区（观音寺片区）市政基础设施建设，完善观音寺片区道路工程、给排水管道、燃气管道、电力线路、通讯线路、路灯、交安设施等；规划面积为15.4亩。	6000	3000	正在开展前期工作	
219	犍为县方舟新区沉犀公园及文化艺术中心	开工	犍为县	2019-2020	总占地314亩，包括沉犀公园，文化艺术中心，市政道路建设。	40000	30000	正在进行主体施工	
220	城南新区基础设施建设PPP项目	开工	井研县	2019-2021	包括周家坳市政道路、幸福大道三期市政道路、幸福大道景观新建工程、井乐大道景观新建工程、幸福公园新建工程、天官山公园整治工程等13个子项目，建设内容包含市政道路工程、排水工程、景观工程及绿化、亮化、交安等附属工程。	77100	10000	已完成项目转段，已完成部分征地拆迁	
221	新建棚户区配套基础设施工程	开工	夹江县	2019-2020	建设在古、杨浩、易漕、永胜、工农、谢滩、和平、姚桥片区配套建设道路约11.5公里、综合管网、绿化等市政基础设施。	55900	55900	西河路：基本完工。火车站规划路、拥军路加快施工。	
222	城北干道改扩建工程（通棉路、瑞雅路北段）	开工	市中区	2019-2020	拓宽改造现有道路，长约5.3公里。	42000	5000		
223	峨边城区二水厂供水工程	开工	峨边彝族自治县	2019-2019	新建净水厂1座，1.2万方/日，引水管线16.74千米，配水管13.298千米。	5319	3000	基础设施施工中	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
224	沙坪镇松林坡村和新林镇茗新村安置点及配套基础设施建设项目	开工	峨边彝族自治县	2019-2020	基础设施和其他相关配套实施公共服务设施等组成，项目总用地面积 185360 平方米，总建筑面积 66306 平方米。	23600	3000	竣工验收	
225	乐水小镇建设	开工	沙湾区	2019-2022	开展征地拆迁工作，新建铜河广场、迎宾广场，完成进岛大桥、市政道路和乐沙城际生态大道绿化等建设任务。	200000	20000	完成商业区输电线路和高压线塔改造，加快“金沙首座”精品小区建设，完成30米宽生态防护林建设	
226	市中区乡镇集镇环保基础设施建设项目	续建	市中区	2018-2020	新建童家镇、关庙乡等八个污水处理站，土主镇等十九个乡镇污水收集管网。	19202	14000	完成童家管网 853米、全福管网 60米、全福场站进场道路 440米施工。	
227	城市生活污水处理厂提标改造工程	续建	夹江县	2018-2019	按《四川省岷江、沱江流域污染物排放标准》提标改造城市生活污水处理厂。	10000	7000	已完工	
228	三江流域生态涵养修复工程（湿地建设项目）-峨眉河湿地-市中区段（含苏稽古镇旅游开发）	续建	市中区	2017-2020	苏稽古镇保护性开发为核心，进行商业综合开发。对峨眉河苏稽段进行景观打造，完善相关旅游基础设施。	52300	10000	风貌改造工程 75%；移树工程 95%；景观建筑工程 20%；临时停车场完成 100%现可正常使用。	
229	五通桥区城乡污水处理设施建设	续建	五通桥区	2018-2019	新建污水处理厂 3座，污水处理能力共 2700 立方米/日，提标改造污水处理厂 3座，污水处理能力共 700 立方米/日，污水管网建设 54.33 千米。	16345	15000	西坝镇、辉山镇、蔡金镇、新云乡污水处理厂已完成污水设备安装，其他正在基础施工，配套管网敷设。	
230	三江流域生态涵养修复工程（湿地建设项目）-大渡河湿地	续建	沙湾区	2017-2022	规划面积 2497.54hm ² ，规划范围包括大渡河干流安谷水电站至沙湾区界之间的河流以及生态河道；湿地公园建设为生态保育区、恢复重建区和合理利用区 3 个功能区。	400000	40000	路面彩化已完成建设任务，应急避难场所、湿地生态防护带、精品生活区、库区水生态修复和湿地三大功能区正在加快推进建设	
231	老城区雨污分流改造（二期）	续建	峨眉山市	2018-2019	对胜利镇、峨山镇、绥山镇城区内的道路路面、雨污分流管网进行改造。	20000	15000	三、四批次污水管网建设已完成，二批次污水管网已进场施工，正开展污水管网敷设。	
232	沐川县城市生活污水处理厂提标扩容改造工程	续建	沐川县	2018-2019	(1) 沐川县城市生活污水处理厂提标（地标）扩容 (2) 老城区雨污分流工程。	7857	7000	城市生活污水处理厂二期和城区雨污分流工程站主体基本完工，老城雨污分流工程管网铺设和混凝土浇筑已完成。	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
233	绿心公园生态治理修复工程-绿心公园绿色生态整治一期	续建	市中区	2018-2019	3个出入口（红雀碗出入口、青衣江出入口、绿海路出入口）、3个四季花田（芦山湿地花海、桥儿洞花海、绿心北入口花海）、白岩竹溪文化公园二期工程、绿心公园打桩定界、游步道2公里、肖坝南出口青衣路绿化提升、绿心公园安防设施建设等附属设施。	23000	7000	目前一期所有子项目均已完工。	
234	三江流域生态涵养修复工程（湿地建设项目）-竹公溪湿地	续建	市中区	2018-2019	打造竹公溪流域16.51公里两岸道路及景观，包括：打造九百洞湿地公园一期200亩；建设朝霞路（天星路至嘉定路）1400米；打造蟠龙滨水公园8.6万平方米；建设竹公溪路（王河至黑桥）；建设新竹路北段1445米，断面宽30米，含两座桥；建设棉东路2831米，断面宽30米，含一座桥；建设江公堰北路东段1690米，断面宽度30米。	85085	65300	朝霞路体育中心至天星路段已完工，物贸中心已完成拆迁，新竹路、江公堰北路正在开展前期工作。	
235	城乡环境治理工程-城市停车场、公厕、农贸市场改造工程	续建	市中区	2017-2019	城市停车场公厕工程项目：建设凤凰北路、阳光广场、鼓楼街、人民医院旁（民政福利印刷厂）、乐山职业技术学院白塔街校区（体育馆）5个停车场；建设四方街、翡翠三号、阳光广场3个公厕。 农贸市场工程项目：新建通江、泊水街、文星后街3个农贸市场；改造岷河、马铺2个农贸市场。	61000	27000	完成停车场4座、公厕50个、农贸市场9个	
236	城乡环境治理工程-乐山市城市生活垃圾环保发电项目	续建	市中区	2017-2019	新建生活垃圾焚烧发电厂，处理生活垃圾1000吨/日，采用2×500吨/日的焚烧线，配套新建处理能力300吨/日的渗滤液处理车间。	65273	20273	已完成试运营，于6月正式投入运营。	
237	三江流域生态涵养修复工程（湿地建设项目）-峨眉河湿地-峨眉段（含引青济峨）	续建	峨眉山市	2017-2019	新建峨眉河南北两岸截污干管66公里，东湖、峨秀湖湿地28万平方米，引青济峨项目新建提水泵站1座，设计提水能力3.0立方米/秒，改造和新建拦水坝5座，生态护坡综合治理39公里。开展峨眉河清淤项目。	20000	8500	进行扫尾工程。	
238	城乡环境治理工程-城市污水治理项目	开工	11个县（市、区）	2019-2019	实施13个城市（县城）生活污水处理厂提标改造工程。	80500	80500	截至目前，全市已建成城乡污水处理设施166座，配套管网1798.66公里。	
239	静脉产业园（固废）项目（一期）	开工	犍为县	2019-2021	为县域内企业提供企业固废无害化、规范化处置和综合利用，防治危险固体废物对土地、水源、大气造成的污染。	110000	20000	完成红线范围内电力杆线迁改，高低线路、三台区转接，已正常送电	
240	犍为县翠屏山城市森林公园及月呷湖城市湿地公园	开工	犍为县	2019-2020	城市森林公园和湿地公园占地1.5平方公里（2250亩），建设翠屏山城市森林公园800亩核心区基础设施及绿化景观；月呷湖城市湿地公园500亩核心区基础设施及观景楼。	30000	10000	月呷湖城市湿地公园-绕城路夹道绿化工程已竣工，月呷湖城市湿地公园已送财评，翠屏山森林城市公园正在开展前期工作	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
241	茫溪河流域污染整治工程（五通段）	开工	五通桥区	2019-2020	解决区境内17.47公里长茫溪河主干流及支流的控源截污、内源治理、河道清淤、恢复生态四大问题。	68086	5000	梗梗井段防洪治理正开展招标工作，预计2020年1月6日完成。	
242	沙湾大渡河湿地污水处理厂	开工	沙湾区	2019-2020	实施湿地公园及嘉农集镇日处理1万立方污水处理厂及配套管网建设。	10000	4000	完成立项、土地、选址等前期工作	
243	三江流域生态涵养修复工程（湿地建设项目）-三江湿地	开工	乐山大佛景区,高新区	2019-2021	核心区规划面积约6.1平方公里（9100亩）。建设内容包括：开挖中心湖面五灯湖525亩（一湖）、开挖湿地河道、围堰工程，道路、园林景观工程，云门岛、八凤岛、迦叶岛、菩提岛、青衣岛（五岛）等其他附属配套设施。	200000	10000	正在寻求合作者。	
244	绿心公园生态治理修复工程-绿心公园绿色生态整治二期	开工	市中区	2019-2022	绿心生态整治一期剩余工程，包括景观步道工程、海棠公园、绿心湖、村屋活化等。	150000	10000	已修改完善《乐山市绿心公园绿色生态整治工程二期实施方案建议》，根据11月11日，重点项目专题会会议精神，暂缓实施。	
245	犍为县农用地土壤污染治理与修复试点示范项目	开工	犍为县	2019-2020	采用“源头控制-过程阻断-逐步恢复-监测监管”的治理与修复方案，完成犍为县5000亩农用地土壤治理与修复示范试点工作。使中度污染降低为轻度污染，轻度污染降低到限值浓度以下，受污染耕地安全利用率达90%以上。	5000	2688	完成2019年土壤修复工程：大春、小春土壤修复种植及管理，样品采集及分析	
246	景区村民生态搬迁暨修复治理工程	开工	峨眉山市	2019-2021	鼓励峨眉山景区村民生态搬迁；绿化修复宅基地及周边环境，宅基地面积约32玩平方米，房屋建筑面积约27.8万平方米；对全山农村村民居住区环境提升改善，完善排污、垃圾收集、道路、供水等基础设施建设。	170000	20000	已进场施工，累计拆除687栋房屋。	
247	全市病死畜禽集中无害化处理、秸秆与畜禽粪便综合利用	开工	市中区	2019-2021	全乐山市病死畜禽集中无害化处理、农作物秸秆与畜禽粪便综合利用。	33000	8000	正在组织项目招标工作	
248	乐山市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施建设项目	开工	市中区	2019-2019	处理餐厨垃圾100吨/日和地沟油10吨/日的餐厨垃圾处理系统及餐厨垃圾收运系统。	10000	10000	已签署PPP项目协议，场平施工已完成。	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
249	三江流域生态涵养修复工程（湿地建设项目）-峨眉河湿地-峨眉河空轨	前期	峨眉山市，市中区	2020-2022	路线全长约40公里。	840000	0	无。	
250	峨眉河生态补水工程	前期	峨眉山市	2020-2022	从大渡河引水到峨眉河，新建管道、隧道、明渠约25公里。	180000	0	开展前期工作。	
251	小铜河水系连通综合整治工程	前期	高新区	2020-2021	生态补水连通工程、河道生态修复与保护工程、湖库生态修复与保护工程。	23529	0	开始项目初步设计报告编制。	
252	岷江水系茫溪河泥溪河重点区域水生态修复与治理	前期	五通桥区，井研县，市中区，犍为县	2020-2022	对茫溪河、泥溪河重点区域水环境进行综合治理。	25000	0	实施方案已报水利部水规总院。	
253	青衣江（徐浩大桥-毛滩电站段）综合治理项目	前期	夹江县，市中区	2020-2023	对青衣江徐浩大桥-毛滩电站河段22.8公里河道进行综合治理。	228554	0	总体实施方案已报省水利厅技术咨询。	
254	“山水世界”生态农业文化产业园	续建	沙湾区	2016-2020	占地200亩，建设高山蓄水池、冷水鱼养殖、蔬菜种植、青蛙繁育场、乌兔种繁场、科教体验基地，滑草场、自行车道、登山步道、太极养生馆、特色餐饮、乡村酒店及配套设施。	30500	5000	完成“拾山”民宿全部建设；完成香樟坪17间林间小屋连接栈道建设、全部外观装饰及内部硬装修；	
255	傲农康瑞循环经济农业园	续建	沙湾区	2017-2022	养殖能繁母猪1.5万头、年出栏商品猪5万头，公司加农户年出栏商品猪25万头，种植果树、蔬菜、花木4500亩，建设观光农业体验和休闲娱乐区。	60000	10000	完成园区建设和菌种场建设，及菌种培育，其他项目加快建设	
256	四川最大佛手柑基地	续建	沙湾区	2017-2019	建设佛手柑种植基地15000亩，建成四川最大佛手柑基地。	15000	5000	加工佛手柑片，平整场地育苗移栽，已完成800亩场地平整并移栽	
257	四川乐山岷江大渡河森林质量精准提升示范项目	续建	乐山市	2017-2021	科学经营人工林66666.67公顷（合计100万亩，其中：集约人工林栽培1909.22公顷，中幼龄林抚育6881.41公顷，退化人工林修复57876.04公顷）。	166990	13200	累计完成集约人工林栽培0.25万亩，中幼龄林抚育3万亩，退化人工林修复5.5万亩。	
258	幸福美丽新村建设项目	续建	夹江县	2016-2020	以产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕为目标，95%的村完成幸福美丽新村建设。	50000	10000	继续推进14个新村的建设。	

乐山市2019年重大项目计划

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容及规模	总投资	2019年计划投资	2019年工程形象进度	备注
259	犍为县新城区堤防综合治理工程	续建	犍为县	2017-2019	新建堤防15公里，河道疏浚11.3公里，生态防护护坡19.97万平方米及配套穿堤箱涵等交叉建筑。	75000	45000	新城区和风段堤防回填工程、犍为一中外堤防段完工，正在进行玉津至清溪段河堤建设	
260	犍为县20平方公里现代农业产业示范园暨自然学校乡村振兴项目	开工	犍为县	2019-2025	规划9.6平方公里七一村自然学校和20平方公里果蔬基地，综合农学、游学、研学等农旅融合项目。	100000	6000	总体策划及总体规划通过评审，控制性详细规划及修建性详细规划初稿已完成	
261	大渡河峨边彝族自治县五渡堤防工程	开工	峨边彝族自治县	2019-2020	新建堤防2.04公里。	4958	3000	开始施工	
262	青衣江右岸夹江县小中坝堤防工程	开工	夹江县	2019-2020	加固堤防4公里。	4910	4910	可研需重新修编，设计单位正在修编中	
263	青衣江右岸夹江县界牌大堤周坝堤防工程	开工	夹江县	2019-2020	加固堤防2.12公里。	3037	2000	正在施工	
264	市中区美丽新村建设	开工	市中区	2019-2021	新建杨湾乡、剑峰乡、临江镇等7个乡镇、9个美丽新村建设点，计划用地180.8亩，新建住房371套84291平米，完善污水处理、道路、路灯、绿化、管网等附属基础设施。	18534	5000	岷江以东水产渔池改造整治100亩；万湖村四组4口30亩鱼塘整治扩建及养殖设备配套等。	
265	井研县畜禽粪污资源化利用整县推进项目	开工	井研县	2019-2020	建设1家年处理畜禽粪污27万吨、秸秆0.36万吨、年产沼气570万方、年发电1100万千瓦时的规模化大型沼气发电项目，建设、改造3家规模化有机肥厂，改造升级120家规模化养殖场。	14984	3747	完成大沼工程基础设施建设以及120家规模养殖场的提升改造工程	
266	马边彝族自治县青龙水库工程	开工	马边彝族自治县	2019-2020	(1)型水利工程。水库正常蓄水位800.00米，总库容105万立方米，灌区涉及劳动乡（柏香村、金星村、先锋村、福米村）、民建镇（张坝社区、红旗村）、建设乡（联合村）3乡7个村，设计灌溉面积16500亩。	14696	5300	已进入主体施工阶段，完成总工程量的45%。	
267	大渡河峨边彝族自治县马嘶溪堤防工程	前期	峨边彝族自治县	2020-2022	综合治理河道1.56公里，其中新建堤防1.56公里。	8038	0	开展前期工作	